

MØDEREFERAT – BYGGEMØDE NR.1

PROJEKT Sommerhuskloakering Bøhl, Jegindø	PROJEKTLEDER Nikolaj Skov Gravesen	DATO 2024-08-08
PROJEKTNUMMER A256660	UDFÆRDIGET AF Nikolaj Skov Gravesen	

LOKATION	Farvervej 13 7600 Struer	DATO	2024-08-08	TID	13:00
DELTAGERE	Kim Jakobsen Lars Peder Pedersen Morten Møllnitz	Ivan Jakobsen Ivan Jakobsen COWI A/S		KJ LP NSGN	
AFBUD	Thomas Sørensen	Struer Energi		TS	

NÆSTE MØDE Byggemøde aftales i løbet af uge 34

Sagens status

Opstart

Myndigheder o. lign

Tilladelse:

Medbenyttelse af drænsystem

§19

Landzone til skurby/byggeplads

Miljøscreening

er godkendt af Struer kommune og sendt i klagefrist

Strandbeskyttelse blev ikke nævnt på mødet men afventer stadig svar. – Har ikke indflydelse på opstarten af projektet.

Andre Ledninger m.m.

Drænsystem er blevet opmålt af anden entreprenør. Tilgængeligt materiale sendes til Kim og Lars Peder.

Generelt

Projektgennemgang, myndighed og aftaler med lodsejer gennemgået på måde.

Blødeledninger

Ingen bemærkninger

Vandforsyning

Tilgængeligt data omkring eksisterende vandledning er sparsomlig. Entreprenøren er opmærksom på de krydsninger som er vist ud fra materialet, men der tages ikke højde for at materialet præcision.

Struer Kommune

COWI kontakter Mette fra Struer Kommune omkring Jordhåndtering og hvordan projektet kommer omkring at dokumentere af evt. eksisterende foruren på depot plads. Ydermere efterspørges hvor ledes det er muligt at aftage prøver af intakt jord i der hvor det er klassificeret, således hvis dette er fri for forurening kan bortskaffes uden prøver hver 120 tons.

Projektorganisation

Struer Energi A/S:

Bygherre: Thomas Sørensen, 2120 6023, ths@struerenergi.dk

COWI A/S:

Byggeledelse og tilsyn: Nikolaj Skov Gravesen, 2215 2410, nsgn@cowi.com

Ivan Jakobsen

Entreprenør: Kim Jakobsen, 4026 5226, kim@ivan-jakobsen.dk
Lars Peder Pedersen, 2141 4361, larspeder@ivan-jakobsen.dk

Vejlaug:

Formand: Per Linde, 6128 1702, perlindec@gmail.com

Bemanding

Tidsplan og arbejdsstade

Entreprenør starter i uge 33, opsætning af skurby og byggeplads. Forventer at være klar til at gå i jorden i uge 34.

Kommende arbejder

Klargøring til opstart dvs. Skurby/byggeplads.

Projekt

Projekteret Ø200pvc som skal underbores efterspørges om kan ændres til Ø160pvc. - *Godkendes af cowi*

Entreprenøren vil undersøge om der kan hentes noget fald til underboring ved at hæve Skelbrønd ved Bøhlørevej 1. – *COWI undersøger hvad ejer siger til det.*

Trykledning der skal underbores ved Havnevej og Bøhlvej kan leveres på ruller med cirka 100m, derved vil der stuks svejsninger hvert 100m. -*Dette godkendes af COWI.*

Økonomi/ekstraarbejder

Efter licitation har der været en række ekstra opgaver. Det er aftalt der laves en opgørelse overkendte ekstra opgaver.

Byggepladsen**Sikkerhedsarbejde****Eventuelt**