

MØDEREFERAT – BYGGEMØDE NR.2

PROJEKT Sommerhuskloakering Bøhl, Jegindø	PROJEKTLEDER Nikolaj Skov Gravesen	DATO 2024-08-28
PROJEKTNUMMER A256660	UDFÆRDIGET AF Nikolaj Skov Gravesen	

LOKATION	Bøhlvej 7 7790 Thyholm	DATO	2024-08-28	TID	14:30
DELTAGERE	Lars Peder Pedersen Morten Møllnitz Thomas Sørensen Jan Olsen	Ivan Jakobsen COWI A/S Struer Energi Vejlaug	LP NSGN TS JO		
AFBUD	Per Linde Kim Jakobsen	Vejlaug Ivan Jakobsen	PL KJ		

NÆSTE MØDE 11. september kl. 8:30 COWI indkalder.

Sagens status

Skurby er opsat.
Bygherre vil gerne at vi påbegynder arbejdet.

Myndigheder o. lign

Tilladelserne:

Medbenyttelse af drænsystem

§19

Landzone til skurby/byggeplads

Miljøscreening

er godkendt af Struer kommune og sendt i klagefrist - 2 uger tilbage.

Grave tilladelsen er gældende fra tirsdag.

Strandbeskyttelse afventer stadig svar.

Andre Ledninger m.m.

Drænsystem er blevet opmålt af Villy Poulsen. Tilgængeligt materiale sendes til Kim og Lars Peder, når det modtages.

Vejlaug leverer tilgængelige tegningsmateriale.

Generelt

Ny gældende tegning – T301-Kloakplan_20240828

Blødeledninger

Ingen bemærkninger

Vandforsyning

COWI tager kontakt til vandværk – kendskab til eksisterende. Bøde placering og typerør.
Hvorvidt om rørene skal udskiftes

Struer Kommune

Jordhåndtering – Der skal ikke tages prøver af depot. Før eller efter.

COWI tager kontakt til Mette fra Struer Kommune omkring håndtering af belægningslaget på Skovstien/Markvejen knust asfalt.

Projektorganisation

Struer Energi A/S:

Bygherre:

Thomas Sørensen, 2120 6023, ths@struerenergi.dk

COWI A/S:

Byggeledelse og tilsyn:

Nikolaj Skov Gravesen, 2215 2410, nsgn@cowi.com

Ivan Jakobsen

Entreprenør:

Kim Jakobsen, 4026 5226, kim@ivan-jakobsen.dk

Lars Peder Pedersen, 2141 4361, larspeder@ivan-jakobsen.dk

Vejlaug:

Formand

Per Linde, 6128 1702, perlindec@gmail.com

Jan Olsen, 6115 3536, Jano@mail.dk

Bemanding

Tidsplan og arbejdsstade

Kommende arbejder

Plads gøres klar – Tilkøring af materiale og maskiner.
Interimsvej påbegyndes fra torsdag.

Projekt

Ivan Jakobsen – undersøger muligheden for at udføre ledningsarbejdet mellem Skovstien og krydset ved Bøhlvej og Bøhlørevej som styret underboring.

Sven fra Ivan Jakobsen tager kontakt til Landinspektørcentret Kjeldbjerg & Lundsager, Martin Lundsager tidligere i projektet lavet målinger i området. De aftaler videre omkring fixpunkter.

COWI Kontakter ejer af Skovstien 25 som er nabo til sti. Stien kan gavne ift. Adgangsveje under udførelse. Hvis der er mulighed/accept omkring anvendelsen af stien, arrangeres der et møde mellem Ivan Jakobsen, Skovstien 25 og Jan Olsen.

Beskæring ift. Interimsvej, lodsejerne er blevet gjort opmærksom beskæring vil blive nødvendigt for at kunne anlæg interimsvejen.

Økonomi/ekstraarbejder

Efter licitation har der været en række ekstra opgaver. Det er aftalt der laves en opgørelse overkendte ekstra opgaver.

Byggepladsen

Skurby er opsat ved Bøhlvej 7.

Plads til jorddepot er afsat på mark ved siden af Skurby.

Sikkerhedsarbejde

Ingen bemærkninger

Eventuelt

Jan Olsen er frivilligt sammenkobling mellem vejlauget og resten af sommerhusområdet.

Kommunikation med lodsejere ved interimsvej omkring høst. COWI sender aftaler og kontaktoplysninger på lodsejere.

Pumpekontakt – Drift af pumpen er Jens Bach 4080 1352 / jbs@struerenergi.dk