

MØDEREFERAT – BYGGEMØDE NR.4

PROJEKT Sommerhuskloakering Bøhl, Jegindø	PROJEKTLEDER Nikolaj Skov Gravesen	DATO 2024-10-14
PROJEKTNUMMER A256660	UDFÆRDIGET AF Nikolaj Skov Gravesen	

LOKATION	Bøhlvej 7 7790 Thyholm	DATO	2024-09-10	TID	08:30
DELTAGERE	Lars Peder Pedersen Nikolaj Skov Gravesen Per Linde	Ivan Jakobsen COWI A/S Vejlaug	LP NSGN PL		
AFBUD	Thomas Sørensen	Struer Energi	TS		

NÆSTE MØDE 23. oktober kl. 8:30

Information til lodsejere

Skelbrøndenes placeringer er afsat med pæl. Hvis der ønskes en anden placering af lodsejere, er i velkomne til at flytte pælen til ønsket placering og herefter kontakte COWI omkring den nye placering. Hvis ønskede placeringen ikke kunne lade sig gøre vil i blive kontaktet af COWI.

Ny etapeplan findes bagerst. Etapeplanen er fleksibel og vil blive opdateret løbende.

Etapeplanen viser hvor og hvornår entreprenøren forventer at grave. Inden gravearbejdet vil der blive udført grundvandssænkning. Grundvandssænkningen vil ske 1-2 uger før gravearbejdet.

Sidste referat

Ingen kommentar

Sagens status

Pumpestation J04021S er sat.

Ledningsarbejder i udført op stil samlingen ved stikvejen og Markvejen.

Grundvandssænkning udføres løbende og forberedes til kommende område.

Myndigheder o. lign

Tilladelserne:

Medbenyttelse af drænsystem

§19

Landzone til skurby/byggeplads

Miljøscreening

er godkendt af Struer kommune og gennemgået klagerfrist.

Gravetilladelsen er givet.

Strandbeskyttelse afventer.

I forhold til jordhåndtering har Ivan Jakobsen udarbejdet en ny

Andre Ledninger m.m.

El som skal forsynes til pumpestationer, bliver udarbejdet af Thyholm EL. Ulrik var med til starten af mødet hvor vi gennemgik den nuværende plan. Kontakt til Ulrik er mail@thyholmel.dk tlf: 20487935

Det er aftalt at alle ukendte dræn reetableres.

Drænsystem taget i brug til grundvandssænkning.

Eksisterende dræn flader sammen når den undergraves. Hvorfor yderkanten slibes ned således en ø200 plast ledning kan lægges omkring.

Generelt

Ny gældende tegning – T301-Kloakplan_20240828

Blødeledninger

I Stikvejen til Skovstien er der stødt på vand som er lagt forkert ift. Ler Fiber gravet på.

El fritgravet som har afviget fra LER.

Omkostninger ved dette undersøges med Ledningsejer af COWI

Vandforsyning

Vejlauget kontakter Vandforsyningen omkring nyt vandprojekt. – Vandværket har takket nej til sammengravning og nyt projekt.

COWI Kontakter Vandforsyningen omkring økonomi og om de vil have sendt regningen direkte fra smeden eller fra Ivan Jakobsen.

Vand smed E Strangholt & Søn 9795 1153 --- 2029 8554 –

Struer Kommune

Jordhåndtering – Ny aftale givet omkring jordhåndteringen på Skovstien og Markvejen.

Projektorganisation

Struer Energi A/S:

Bygherre: Thomas Sørensen, 2120 6023, ths@struerenergi.dk

COWI A/S:

Byggeledelse og tilsyn: Nikolaj Skov Gravesen, 2215 2410, nsgn@cowi.com

Ivan Jakobsen

Entreprenør: Kim Jakobsen, 4026 5226, kim@ivan-jakobsen.dk
Lars Peder Pedersen, 2141 4361, larspeder@ivan-jakobsen.dk

Vejlaug:

Formand Per Linde, 6128 1702, perlindec@gmail.com
Jan Olsen, 6115 3536, Jano@mail.dk

Bemanding

7-9 mand

1 + 10 tons gravemaskiner + 30 tons gravemaskine

Rendegraver

Traktor vogn

2 Lastbiler og dumper

Tidsplan og arbejdsstade

Ivan Jakobsen udarbejder udkast til etapeplan. *Modtaget d. 02/10.*

Kommende arbejder

Pumpestation J04021S.

Lednings arbejde i Skovstien

Projekt

Ivan Jakobsen – undersøger muligheden for at udføre ledningsarbejdet mellem Skovstien og krydset ved Bøhlvej og Bøhlørevej som styret underboring. *Ledningsarbejdet udføres ikke som styret underboring.*

Skovstien 25 og Jan Olsen. – Skovstien 25 vil gerne indgå dialog om interimsvej, Tlf.: 20421994 til Skovstien 25. Afventer.

Beskæring af beplantning inden for vejmatrikel vil ske med læhegnsklipper. Påbegyndt.

Skelbrønde sættes i terræn og afproppes fra toppen således uvedkommende vand ikke løber til, Ivan Jakobsen bestiller propper og får varenummer fra COWI.

Udfordringer med grundvandssænkning gør at der vil blive udført prøvehuller. Der forventes at udføres mere grundvandssænkning på Skovstien.

Der vil blive bortskaffet overskydende muldjord fra jorddepoter.

Rabatter, vejarealer og arealer omkring skelbrønde vil blive reetableret som forhenværende. Reetablering vil dog foregå senere i projektet når gravearbejdet er afsluttet.

Ved dele af ledningstrækning er der gravet 0,5m tørv/gytje op.

Økonomi/ekstraarbejder

Ivan Jakobsen kommer med et overslag over de ekstra stipulerede ydelser som er kommet siden licitation.

Byggepladsen

Jorddepoter er opbygget med sandpude. Område til lettere forurenede jord er indhegnet og adskilt fra resten.

Sikkerhedsarbejde

Ingen bemærkninger.

Plads meldt til arbejdstilsynet.

Eventuelt


Jan Olsen er frivilligt sammenkobling mellem vejlauget og resten af sommerhusområdet.

Pumpekontakt – Drift af pumpen er Jens Bach 4080 1352 / jbs@struerenergi.dk

Aftalen ved de nye pumpestationer og lodsejerne videre deles med Ivan Jakobsen.

Bøhlørevej 5 kontaktes omkring undersøgelse af deres kloak tilslutning således system kan hæves.

Vibrationsmåler er opstillet fra fredag d. 27. Plan for placeringen af målere videre deles når den er udført.



Ivan Jakobsen Entreprenørfirma A/S										-- Kloakering Bøhl --									
										--01-10-2024 --									
AKTIVITETSPLAN										Revideret den									
										2024									
AKTIVITETER										MÅNED									
										September									
										Oktober									
										November									
										December									
										Januar									
										Februar									
										ARBEJDSDAGE									
										UGE									
										35									
										36									
										37									
										38									
										39									
										40									
										41									
										42									
										43									
										44									
										45									
										46									
										47									
										48									
										49									
										50									
										51									
										52									
										1									
										2									
										3									
										4									
										5									
										6									
										7									
										8									
Etape 1																			
Gul område																			
Orange område																			
Blå område																			
Rød område																			
Lilla område																			
Etape 2																			
Grøn område																			
Hvid/grå område																			
Sort område																			