

**MØDEREFERAT – BYGGEMØDE NR.7**

PROJEKT Sommerhuskloakering Bøhl, Jegindø	PROJEKTLEDER Nikolaj Skov Gravesen	DATO 2024-11-20
PROJEKTNUMMER A256660	UDFÆRDIGET AF Nikolaj Skov Gravesen	

LOKATION Bøhlvej 7 7790 Thyholm	DATO 2024-11-20	TID 09:00
DELTAGERE Lars Peder Pedersen Nikolaj Skov Gravesen Thomas Sørensen Per Linde	Ivan Jakobsen COWI A/S Struer Energi Vejlaug	LP NSGN TS PL

AFBUD

NÆSTE MØDE 4. december kl. 9:00

**Information til lodsejere**

Skelbrøndenes placeringer er afsat med pæl. Hvis der ønskes en anden placering af lodsejere, er i velkomne til at flytte pælen til ønsket placering og herefter kontakte COWI omkring den nye placering. Hvis ønskede placeringen ikke kunne lade sig gøre vil i blive kontaktet af COWI.

Ny etapeplan findes bagerst. Etapeplanen er fleksibel og vil blive opdateret løbende. Der vil være juleferie fra torsdag d. 19. december indtil mandag d. 6. januar. Op til juleferien ryddes vejene og åben for beboerkørsel.

Etapeplanen viser hvor og hvornår entreprenøren forventer at grave. Inden gravearbejdet vil der blive udført grundvandssænkning. Grundvandssænkningen vil ske 1-2 uger før gravearbejdet.

Sommerhuskloakeringen forventes at være færdig inden påske.

**Sidste referat**

Ingen kommentar

**Sagens status**

Ledningsarbejde i Skovstien bliver færdigt i uge 47.

Sti mellem er skovstien 25 og 27 er beskåret og omlagt til byggekørsel. Mangler kun etablering af jernplader som flyttes fra interimsvvej når den kan lukkes.

Grundvandssænkning udføres løbende og forberedes til kommende område.

**Myndigheder o. lign**

Tilladelser som udløber til januar skal der laves efterspørges omkring forlængelse.

Tilladelse:

Medbenyttelse af drænsystem,

§19

Landzone til skurby/byggeplads

Miljøscreening

er godkendt af Struer kommune og gennemgået klagerfrist.

Gravetilladelsen er givet.

Strandbeskyttelse afventer.

I forhold til jordhåndtering har Ivan Jakobsen udarbejdet en ny

## **Andre Ledninger m.m.**

El som skal forsynes til pumpestationer, bliver udarbejdet af Thyholm EL. Ulrik var med til starten af mødet hvor vi gennemgik den nuværende plan. Kontakt til Ulrik er [mail@thyholmel.dk](mailto:mail@thyholmel.dk) tlf: 20487935 "

Det er aftalt at alle ukendte dræn reetableres.

Drænsystem taget i brug til grundvandssænkning.

Eksisterende dræn flader sammen når den undergraves. Hvorfor yderkanten slibes ned således en ø200 plast ledning kan lægges omkring.

## **Generelt**

Ny gældende tegning – T301-Kloakplan\_20241118

## **Blødeledninger**

Omkostninger ved dette undersøges med Ledningsejer af COWI

## **Vandforsyning**

Vandlejningen er blevet omlagt ved skovstien 32-35.

COWI efterspørger Ny stophane ved Bøhlvej 7B, dette for at undgå vi skal lukke af for vandet ved industrien på havnen.

COWI Kontakter Vandforsyningen omkring økonomi og om de vil have sendt regningen direkte fra smeden eller fra Ivan Jakobsen. Afventer svar.

Vand smed E Strangholt & Søn 9795 1153 --- 2029 8554 –

## **Struer Kommune**

Struer Kommune kontaktes omkring bortskaffelse af overskudsjord fra rabatter. *Skriftlig svar afventer.*

Der aftales møde med Struer Kommune omkring jordhåndtering. Her fokus på hvordan vi kan håndtere intakt jorden i område som er klassificere og hvordan overskudsmuldjord bortskaffes retmæssigt. *Møde afholdt fredag d. 10. Prøvetagning er begyndt i uge 47.*

*Bøhlørevej Øst hvor der er anlagt asfalt er overgået til klassificeret område.*

## Projektorganisation

### Struer Energi A/S:

Bygherre:

Thomas Sørensen, 2120 6023, [ths@struerenergi.dk](mailto:ths@struerenergi.dk)

### COWI A/S:

Byggeledelse og tilsyn:

Nikolaj Skov Gravesen, 2215 2410, [nsgn@cowi.com](mailto:nsgn@cowi.com)

### Ivan Jakobsen

Entreprenør:

Kim Jakobsen, 4026 5226, [kim@ivan-jakobsen.dk](mailto:kim@ivan-jakobsen.dk)

Lars Peder Pedersen, 2141 4361, [larspeder@ivan-jakobsen.dk](mailto:larspeder@ivan-jakobsen.dk)

### Vejlaug:

Formand

Per Linde, 6128 1702, [perlindec@gmail.com](mailto:perlindec@gmail.com)

Jan Olsen, 6115 3536, [Jano@mail.dk](mailto:Jano@mail.dk)

## Bemanding

7-9 mand

1 + 15 tons gravemaskiner + 30 tons gravemaskine

Rendegraver

Traktor vogn

Lastbiler og 2 dumper

## Tidsplan og arbejdsstade

Ny tidsplan udkommet d. 20/11.

## Kommende arbejder

Styret underboring i Skovstien

Prøvetagning i Bøhlvej og Bøhlørevej Øst

Opstart på ledningsarbejde i Bøhlvej

## Projekt

Skelbrønde sættes i terræn og afproppes fra toppen således uvedkommende vand ikke løber til, Ivan Jakobsen bestiller propper og får varenummer fra COWI.

Rabatter, vejarealer og arealer omkring skelbrønde vel blive reetableret som forhenværende. Reetablering vil dog foregå senere i projektet når gravearbejdet er afsluttet. Efter TV og godkendt ledningsarbejde i Skovstien og Markvejen udføres midlertidig afretningen af vejene.

Der laves ny tegning med flyttede stik om kan anvendes til TV kørsel. Skelbrøndsbokse tændes og sendes til LP. *Sendt d. 11/18*

LP tager kontakt til Thyholm EL omkring strøm til Pumpestation J04022S.

Ny anlagt sti mellem Skovstien 25 og 27 reetableres i samråd med naboer, evt. bum eller sten i hver ende.

LP bestiller TV og spuling.

LP regner et estimat på mængder til grundvandssænkning. Forventes at blive omkring 105 m mere med sugespidsler.

## **Økonomi/ekstraarbejder**

Aconto 2 er sendt og gennemgås af COWI. Evt. ændringer kommer med i Aconto 3

## **Byggepladsen**

Jorddepoter er opbygget med sandpude. Område til lettere forurenet jord er indhegnet og adskilt fra resten. – Ny indhegning er sat op efter tilsyn fra Struer Kommune.

## **Sikkerhedsarbejde**

Ingen bemærkninger.

Plads meldt til arbejdstilsynet.

## **Eventuelt**

Jan Olsen er frivilligt sammenkobling mellem vejlauget og resten af sommerhusområdet.

Pumpekontakt – Drift af pumpen er Jens Bach 4080 1352 / [jbs@struerenergi.dk](mailto:jbs@struerenergi.dk)

Bøhlørvej 5 kontaktes omkring undersøgelse af deres kloak tilslutning således system kan hæves. *Har givet accept til vi må undersøge kloak på grunden. Mail videre sendt med billeder.*

*Vibrationsmåler er opstillet fra fredag d. 27. Plan for placeringen af målere videre deles når den er udført.*

Thomas følger op på tilladelser omkring hvornår lodsejerne må tilsluttes det nye spildevandssystem.

Per Linde undersøger sms varsling for skraldebiler, Hvis muligt tilføjes entreprenøren.

